

Szabolcs Község Önkormányzatának
Polgármesterétől
4467 Szabolcs, Petőfi út 6.
Telefon: (42) 720-102

Száma: II/2.5.9.7/2020.

Szabolcs Község Önkormányzat
Polgármesterének
32/2020. (V.27.)
határozata


Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti és Petőfi út 6. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületek energetikai korszerűsítése” (projektazonosító: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113) című pályázat keretében megvalósuló Szabolcs, Petőfi út 6. szám alatt lévő 205/25. hrsz-ú polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2. számú módosítása

Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljáró Szabolcs Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján:

Úgy dönt, hogy a Szabolcs Község Önkormányzata és a „RÉPKÖZ-ÉP” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4478 Tiszatelek, Kossuth út 114.) között 2019. augusztus 23. napján – a Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti és Petőfi út 6. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületek energetikai korszerűsítése (projektazonosító: TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113) megnevezésű pályázat keretében megvalósuló, Szabolcs, Petőfi út 6. szám alatt lévő 205/25. hrsz-ú polgármesteri hivatal épület energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére – létrejött és 2019. október 30. napján módosított vállalkozási szerződést a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal **módosítja.**

Felelős: Csegei László polgármester
Határidő: azonnal

A határozatról értesül:
„RÉTKÖZ-ÉP” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4478 Tiszatelek, Kossuth út 114.


Csegei László
polgármester


Dr. Kóder László
jegyző

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész

2. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről:

Név: **Szabolcs Község Önkormányzata**
Székhely: 4467 Szabolcs, Petőfi út 6.
Képviselő neve: Csegei László
Adószám: 15443357-1-15
Telefon: 0642/720-102
E-mail: szabolcsp hiv@gmail.com
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

Név: **RÉTKÖZ-ÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
Székhely: 4487 Tiszatelek, Kossuth u. 114.
Képviselő neve: Bódvai István
Adószám: 22913948-2-15
Bankszámlaszám: 68700229-10119996
Naplóügyszám (NÜJ): 919145962

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek között az alábbi tárgyban és feltételek mellett.

1. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásai szerint közbeszerzési eljárást bonyolított le „Önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítésén” tárgyban.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján hozott döntése szerint nyertes ajánlattevőként Vállalkozót nevezte meg.

2. MEGÁLLAPÍTÁS

Szerződő Felek a közöttük 2019. augusztus 23. napján megkötött és 2019. október 30. napján módosított vállalkozási szerződés 6.1 pontját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:

6.1. A szerződésben előírt kivitelezési munkák teljesítési határideje: 2020.07.31.

3. INDOKOLÁS

3.1. A Szabolcs, Petőfi út 6. szám alatt lévő Polgármesteri Hivatal épület fűtésrendszer kiépítése határidőre nem valósítható meg, melynek oka a következő:

A tervekben szereplő SAS UWT 2,5 29 KW-os biomassza kazán a Vállalkozó részéről egy közelmúltban befejezett beruházás során már beépítésre került.

Jelen projekthez kapcsolódó tervek szintén a fent megnevezett típusú kazán beépítését tartalmazzák. Előző beruházásból szerzett tapasztalatok alapján Vállalkozó időben megkezdte ennek beszerzését. Vállalkozó 2020. január, majd ezt követően március hónapban felvette a kapcsolatot a hivatalos magyarországi forgalmazóval, aki 2020.04.02-án jelezte, hogy a termék beszerzése bizonytalan idő, ugyanis a Lengyel gyártó a vírus okozta helyzet miatt zárva tart határozatlan ideig. Szállítási időnek a következőt jelölte meg: megrendeléstől (és a járvány utáni újraindítástól) számított 4-6 hét (mellékeljük forgalmazó erre vonatkozó elektronikus levelét).

Ezt követően 2020. május hónapban Vállalkozó ismét megkereste a forgalmazót, akinek értesítése alapján kiderült, hogy a beszerzendő SAS UWT típusú biomassza kazán 2020. január 1. napjától nem forgalmazható Magyarországon az életbe lépett emissziós értékekre vonatkozó szigorúbb szabályozások miatt, tehát a gyár közölte, hogy ezentúl nem értékesíthet Magyarországra (mellékeljük a forgalmazó ehhez kapcsolódó hivatalos nyilatkozatát).

Vállalkozó megkezdte egy hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező kazán beszerzését, de ilyen eszköz (mely hasonló technológiát képvisel), kevés van, beszerzési ára többszöröse a tervezettnél,

egyben nehezen beszerezhető. Vállalkozónak sikerült felvennie a kapcsolatot egy gyártóval/forgalmazóval, akiktől választ még nem kapott.

A gyártói/forgalmazói visszajelzéstől, valamint az esetleges terv- és engedélymódosítástól függően a valószínűsíthető késedelem várhatóan két hónap.



4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

4.1. Felek a jelen szerződésmódosításban foglalt rendelkezéseket az aláírás napjától rendelik alkalmazni.

4.2. Felek kijelentik, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában tovább élnek.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltakat elolvasták, megértették, és mint a szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag saját kezűleg aláírták 4 eredeti példányban.

Kelt: 2020. május 27.



Szabolcs Község Önkormányzata
Csegei László polgármester
Megrendelő

RÉTKÖZ-ÉP KFT.
4487 Tiszatelek, Kossuth út 114.
Cg.: 15-09-076388
Adószám: 22913948-2-15
Bank: 68700229-10119996



RÉTKÖZ-ÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bódvai László ügyvezető
Vállalkozó